



Auditoría Superior del Estado **SINALOA**

Informe Específico

de la Revisión y Fiscalización Superior

Instituto Sinaloense de la
Infraestructura Física Educativa
Auditoría No. E014/2021





Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa

Informe Específico de la Revisión y Fiscalización Superior, correspondiente a la Auditoría número E014/2021

Índice

	Página
Presentación.....	2
I.- Número, Título y Tipo de Auditoría.....	3
II.- Criterios de Selección.....	3
III.- Objetivo.....	3
IV.- Alcance de la Auditoría.....	4
V.- Antecedentes.....	4
VI.- Fundamento Jurídico para Promover las Acciones y Recomendaciones.....	10
VII.- Resultados de la Revisión a la Obra Pública.....	10
VIII.- Comentarios de la Entidad Fiscalizada.....	28
IX.- Procedimientos de Auditoría Aplicados	29
X.- Síntesis de Resultados y Acciones Promovidas.....	29
XI.- Servidores Públicos que Intervinieron en la Auditoría.....	29
XII.- Dictamen	30
XIII.- Sustento Legal para la Elaboración y Entrega del Informe.....	31



Presentación

La fiscalización de las cuentas públicas, es una función otorgada al Congreso del Estado de Sinaloa, que realiza a través de su órgano técnico denominado Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, facultad que se encuentra expresamente establecida en los artículos 116 fracción II, párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 43 fracciones XXII y XXII Bis y 53 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa.

Así, este Órgano de Fiscalización, coordinado por la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado, para dar cumplimiento constitucional a la función atribuida, goza de plena independencia y autonomía técnica y de gestión, con la cual, al ejercer dicha atribución, va sentando las bases de revisión y fiscalización de las cuentas públicas que formulen el Gobierno del Estado y los Municipios, así como respecto de los recursos públicos que manejen, ejerzan, administren o custodien los Entes Públicos Estatales y Municipales y cualquier persona física o moral del sector social o privado; de igual forma, verifica los resultados de la gestión financiera de los entes que manejen recursos públicos, la utilización del crédito y el cumplimiento de las metas fijadas en los programas y proyectos en que respaldan sus presupuestos de egresos, formulando las observaciones que procedan y expedir los finiquitos de la cuenta pública estatal o municipal, así como a las demás entidades fiscalizadas, esto, una vez que el Congreso del Estado apruebe el dictamen correspondiente y éste se publique en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”, o en su caso, a dictar las medidas tendentes a fincar las responsabilidades a quienes les sean imputables; lo anterior, conforme a lo dispuesto en los artículos 1 fracciones I, II y III, 2, 3 y 22, fracción XXII de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa.

Sin embargo, cuando la revisión y fiscalización de la cuenta pública procede de una denuncia fundada con documentos o evidencias que permitan presumir la existencia de hechos o conductas que produzcan daños y perjuicios patrimoniales al Estado y a los Municipios en relación con el ingreso, egreso, hacienda pública y a los Entes Públicos Estatales o Municipales, en relación con el ingreso, egreso y al patrimonio, este órgano de fiscalización superior, procede a iniciar las investigaciones respectivas y de ser procedente ordena la práctica de una Auditoría Específica, la cual versa únicamente en relación a conceptos específicos vinculados de manera directa con la denuncia presentada.

Bajo dichos motivos y con fundamento en lo establecido en los artículos 4 fracciones X y XII, 5, 6, 8 fracciones V, VI, X, XII, XIII, XIV y XV, 13, 14, 22 fracciones I, X y XII, 34 Bis A, 34 Bis C, 43, 47, 48, 56, 57, 58, 59, 62, 63, 69 Bis A, 75 Bis, 75 Bis A, 75 Bis B, 75 Bis C, 75 Bis D, 75 Bis E, 75 Bis F, 75 Bis G y demás relativos de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, se realizó la auditoría financiera por los presuntos hechos irregulares y, con base a los resultados obtenidos, se integra el Informe Específico de la Revisión y Fiscalización Superior del **Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa**, correspondiente a la Auditoría número E014/2021.



I.- Número, Título y Tipo de Auditoría

Número de Auditoría: E014/2021.

Título de la Auditoría: Revisión y fiscalización superior de los Recursos Públicos del Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa, en relación a la Denuncia contenida en el expediente número 002/2019.

Tipo de Auditoría: Auditoría Financiera.

II.- Criterios de Selección

Los criterios considerados para la selección de auditoría son los criterios ponderables siguientes:

Entidades Cuestionadas: Se consideran aquellas entidades que la sociedad manifiesta dudas respecto al manejo de los recursos públicos, conocidas a través de los diversos medios de comunicación.

Denuncias: Se consideran las entidades que han sido señaladas a través de una denuncia formal ciudadana presentada a la Auditoría Superior del Estado (ASE) con elementos que hacen presumible la existencia de irregularidades en la administración y destino de los recursos públicos y que requiere la intervención de la ASE para esclarecer el hecho.

III.- Objetivo

Fiscalizar la gestión financiera del Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa, a fin de verificar actos presuntamente irregulares en la contratación de las obras públicas por parte del personal adscrito al Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa, correspondiente al periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017, así como del 01 de enero al 28 de febrero de 2018, a efecto de constatar que se hayan realizado conforme a las disposiciones legales y normativas aplicables.



IV.- Alcance de la Auditoría

Egresos Presupuestarios			
Capítulo del Gasto	Importes		% de la Muestra
Concepto	Universo Seleccionado	Muestra Auditada	
Inversión Pública	\$28,782,102.90	\$28,782,102.90	100%

V.- Antecedentes

El día 06 de febrero de 2019 se recibió en Dirección de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, escrito de la misma fecha, a través del cual fueron denunciados **actos presuntamente irregulares en la contratación de obras públicas por parte del Director General del Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa y demás personal de dicha institución que resulte responsable, ocurridos durante el ejercicio fiscal de enero a diciembre de 2017, así como el periodo de comprendido de enero a febrero de 2018**, dentro de los cuales se señalan los siguientes:

- A) Un total de 63 contrataciones fueron irregulares por no apearse al procedimiento de Ley.
- B) Que una suma de \$11,705,976.86 (Once millones setecientos cinco mil novecientos setenta y seis pesos 86/100 m.n.), se gastó en convenios de modificación que rebasaron el 25 por ciento que permite el artículo 84 de la Ley de Obras Públicas, cifra que representa el 2 por ciento del total del gasto ejercido en 14 meses.
- C) De los 396 expedientes de procedimientos de obras públicas, el citado Instituto omitió documentos previos al lanzamiento de convocatoria, bitácoras de obras y actas de entrega-recepción, y que, además, no da a conocer al público los resultados de las auditorías a las obras contratadas en el referido periodo.

Mediante oficio número AUD/DGAJ.409/2020, se remitió a la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero de esta Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, acuerdo de fecha 23 de marzo de 2020, recaído en el expediente de Denuncia 002/2019 en el cual se solicita se determine la factibilidad de la revisión y fiscalización de los rubros a que hace referencia la denuncia presentada, acompañado de copias fotostáticas de la denuncia en referencia y sus anexos.



En respuesta a lo anterior, mediante oficio número AUD/AECF/0363/2020, la Auditora Especial de Cumplimiento Financiero de esta Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, informó que derivado del análisis de la información proporcionada es necesario contar con la información para su análisis, referente a los contratos, proceso de adjudicación, contratos, convenios y oficios de autorización de recursos de cada obra, por lo que se requiere solicitar diversa información.

Mediante oficio número AUD/DGAJ.0123/2021 de fecha 10 de febrero de 2021, se remitió a la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero de esta Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, acuerdo de fecha 10 de febrero de 2021, así como copia fotostática del oficio número D.G.01.023/2021, signado por el entonces Director General del Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa, mismo que fue acompañado de un "CD" (Disco Compacto), al cual se adjuntó diversa información solicitada.

Atención a la Solicitud:

Derivado de lo anterior y con base al análisis de la información proporcionada, la Auditora Especial de Cumplimiento Financiero de esta Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, mediante oficio número AUD/AECF/0433/2021 informó que es factible realizar una Auditoría Específica respecto a 32 obras detalladas en el inciso A) y al inciso B), en relación a actos presuntamente irregulares en la contratación de obras públicas por el personal adscrito al Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa, correspondiente al año 2017, así como el periodo de enero a febrero del año 2018; sin embargo, no es factible el análisis del inciso C), debido a que no se especifican ni se detallan las obras y los contratos a los cuales corresponden los 396 expedientes mencionados.

En relación a lo anterior, la Auditora Superior del Estado de Sinaloa, con el objeto de atender la Denuncia contenida en el expediente número 002/2019, presentada ante esta Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, emitió la Orden de Auditoría número E014/2021 contenida en el oficio número ASE/AUD/OC/0330/2021 de fecha 06 de diciembre de 2021, a través de la cual instruye la práctica de la auditoría al Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa por el ejercicio fiscal comprendido de enero a diciembre de 2017, así como enero a febrero de 2018, respecto a presuntas irregularidades en la contratación de obras, por parte de los servidores públicos del Organismo.

Las obras denunciadas por las cuales fue factible su revisión y fiscalización se describen a continuación:

A) 32 Contrataciones irregulares por no apegarse al procedimiento de Ley.



Por adjudicación directa federal.

ISIFE-ADF-FAMP-EPR-055-2017. Rehabilitación general de aulas y sanitarios primaria Diana Laura Riojas de Colosio, colonia Loma Bonita, Mazatlán, por un monto de \$1,439,495.04, debió contratarse por invitación, pero se adjudicó directamente.

ISIFE-ADF-FAMP-JN-054-2017. Rehabilitación general de aulas y sanitarios preescolar SEPyc Nueva Creación, colonia Playa Icacos, Mazatlán, por un monto de \$1,426,708.23, debió contratarse por invitación, pero se adjudicó directamente.

ISIFE-ADF-FAMP-JN-053-2017. Rehabilitación general de aulas y sanitarios preescolar María de los Ángeles Polanco, Quinta Chapalita, Mazatlán, por un monto de \$903,289.20, debió contratarse por invitación, pero se adjudicó directamente.

Por adjudicación directa estatal.

ISIFE-ADE-FAM-EPR-343-2017. Rehabilitación general de módulos 1 y 3 en escuela primaria General Revolución en Sinaloa de Leyva, por un monto de \$1,024,976.00. Debió contratarse por invitación, pero se adjudicó directamente.

ISIFE-ADE-FAM-UPVE-356-2017. Accesos y andadores en Universidad Politécnica del Valle del Évora, en Angostura, por un monto de \$1,024,000.00. Debió contratarse por invitación, pero se adjudicó directamente.

ISIFE-ADE-FAM-TEC-358-2017. Terminación en Centro de Información en Instituto Tecnológico de Los Mochis, por un monto de \$1,024,000.00. Debió contratarse por invitación, pero se adjudicó directamente.

ISIFE-ADE-FAM-TEC-360-2017. Terminación de obra exterior en Instituto Tecnológico de Culiacán, por un monto de \$1,024,000.00. Debió contratarse por invitación, pero se adjudicó directamente.

ISIFE-ADE-FAM-TEC-361-2017. Obra exterior en biblioteca en Instituto Tecnológico Superior de Guasave, por un monto de \$1,024,000.00. Debió contratarse por invitación, pero se adjudicó directamente.

ISIFE-ADE-FAM-UPMYS-363-2017. Obra exterior unidad de docencia 2 y terminación de edificio 1 en Universidad Politécnica del Mar y la Sierra, en Elota, por un monto de \$1,024,000.00. Debió contratarse por invitación, pero se adjudicó directamente.



ISIFE-ADE-FAM-EPR-369-2017. Rehabilitación general en primaria General Ángel Flores, en Culiacán, por un monto de \$1,005,000.00. Debió contratarse por invitación, pero se adjudicó directamente.

ISIFE-ADE-ICATSIN-270-2017. Construcción de pórtico de acceso, barda y banqueteta ICATSIN unidad I, en Culiacán, por un monto de \$999,984,64. Debió contratarse por invitación, pero se adjudicó directamente.

ISIFE-ADE-FAM-EPR-306-2017. Primera etapa de instalación de transformador de 112 Kva. y trabajos eléctricos en escuela primaria General Leopoldo Sánchez Celis, en Cosalá, por un monto de \$987,274.14. Debió contratarse por invitación, pero se adjudicó directamente.

ISIFE-ADE-FAM-EPR-257-2017. Construcción de barda perimetral en escuela primaria Profr. José Rentería, en El Fuerte, por un monto de \$958,550.34. Debió contratarse por invitación, pero se adjudicó directamente.

ISIFE-ADE-FAM-EPR-342-2017. Rehabilitación general de módulos 1, 2 y servicios sanitarios en primaria General Emiliano Zapata, en Guasave, por un monto de \$938,626.96. Debió contratarse por invitación, pero se adjudicó directamente.

ISIFE-ADE-FAM-EPR-286-2017. Subestación de 112.5 Kva, red secundaria en escuela primaria general Juan Escutia, en Mazatlán, por un monto de \$929,147.31. Debió contratarse por invitación, pero se adjudicó directamente.

ISIFE-ADE-FAM-ESE-304-2017. Rehabilitación general en escuela secundaria general Teófilo Álvarez Borboa, en Badiraguato, por un monto de \$927,955.56. Debió contratarse por invitación, pero se adjudicó directamente.

ISIFE-ADE-FAM-EST-142-2017. Construcción de módulo de 2 aulas didácticas secundaria técnica 51, Campo Gobierno, Navolato, por un monto de \$919,024.67. Debió contratarse por invitación, pero se adjudicó directamente.

ISIFE-ADE-FAM-EPR-305-2017. Construcción de tramo de barda y tramo de malla ciclónica, rehabilitación general de aulas en escuela primaria general Roberto Hernández Rodríguez, en Culiacán, por un monto de \$917,718.64. Debió contratarse por invitación, pero se adjudicó directamente.

ISIFE-ADE-FAM-ESE-365-2017. Primera etapa de subestación eléctrica tipo pedestal de 112.5 y red secundaria en secundaria estatal SNTE sección 53, en Escuinapa, por un monto de \$914,598.38. Debió contratarse por invitación, pero se adjudicó directamente.



ISIFE-ADE-FAM-EPR-180-2017. Construcción de sanitarios que ya estaban en obra negra primaria Justo Sierra col. Insurgentes, Los Mochis, Ahome, por un monto de \$901,708.05. Debió contratarse por invitación, pero se adjudicó directamente.

ISIFE-ADE-FAM-ESE-338-2017. Rehabilitación general en escuela secundaria General Antonio Rosales, en Navolato, por un monto de \$900,000.00. Debió contratarse por invitación, pero se adjudicó directamente.

ISIFE-ADE-FAM-EPR-347-2017. Rehabilitación general en escuela primaria general Niños Héroe, en Guasave, por un monto de \$900,000.00. Debió contratarse por invitación, pero se adjudicó directamente.

ISIFE-ADE-FAM-ESE-348-2017. Rehabilitación general en escuela secundaria general Lic. José López Portillo, en Sinaloa de Leyva, por un monto de \$900,000.00. Debió contratarse por invitación, pero se adjudicó directamente.

ISIFE-ADE-FAM-EPR-029-2017. Rehabilitación general primaria Luis Donaldo Colosio en Gabriel Leyva, Guasave, por un monto de \$899,236.63. Debió contratarse por invitación, pero se adjudicó directamente.

ISIFE-ADE-UPES-060-2017. Construcción de escaleras y terminación de edificio en Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa carretera a Imala, Culiacán, por un monto de \$898,816.86. Debió contratarse por invitación, pero se adjudicó directamente.

ISIFE-ADE-FAM-EPR-139-2017. Subestación y red eléctrica primaria Donaciano Ibarra, El Valle, Mocorito, por un monto de \$898,015.96. Debió contratarse por invitación, pero se adjudicó directamente.

ISIFE-ADE-FAM-EPR-ESE-288-2017. Subestación eléctrica Primaria Margarita Maza de Juárez, en El Ranchito, Culiacán. Construcción de barda y cerco en Secundaria técnica 48 en Juan Aldama (El Tigre) Navolato, por un monto de \$891,627.96. Debió contratarse por invitación, pero se adjudicó directamente.

ISIFE-ADE-COBAES-072-2017

Terminación de edificio en Cobaes 60, Culiacán, por un monto de \$889,538.55. Debió contratarse por invitación, pero se adjudicó directamente.



Por invitación a tres personas federal.

ISIFE-ITPF-TEC-089-2017. Construcción de obra exterior en Instituto Tecnológico de Culiacán, por un monto de \$3,669,583.86. Debió contratarse por licitación, pero se adjudicó por invitación.

ISIFE-ITPF-ENS-067-2017. Construcción de teatro al aire libre y mirador en Escuela Normal de Sinaloa, Culiacán, por un monto de \$2,368,859.23. Debió contratarse por licitación, pero se adjudicó por invitación.

Por invitación a tres personas estatal.

ISIFE-ITPE-FAM-UTEC-256-2017. Terminación de Biblioteca Universidad Tecnológica de Escuinapa, por un monto de \$3,070,747.41. Debió contratarse por licitación, pero se adjudicó por invitación.

ISIFE-ITPE-FAM-CBTIS-276-2017. Rehabilitación general de módulos A y G CBTIS 152, Escuinapa, por un monto de \$2,672,372.35. Debió contratarse por licitación, pero se adjudicó por invitación.

Estas obras fueron cubiertas con los recursos que se describen a continuación:

Concepto	Importe
Programa Escuelas al CIEN.	\$3,264,664.06
Remanente Programa de Expansión de la Educación Media Superior y Superior 2016 (PROEXOES).	3,718,040.53
Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa.	2,368,859.23
Rendimientos Financieros del Fondo de Aportaciones Múltiples 2008 (Nivel Medio Superior).	349,994.62
Remanente del Fondo de Aportaciones Múltiples Potenciado 2017 (Nivel Básico).	2,861,565.01
Remanente del Fondo de Aportaciones Múltiples Potenciado 2017 (Nivel Superior).	1,074,761.59
Fondo de Aportaciones Múltiples 2017 (Nivel Básico).	2,025,705.49
Fondo de Aportaciones Múltiples 2017 (Nivel Superior).	11,376,939.94
Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa.	852,033.88
Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa.	889,538.55
Total	\$28,782,102.90



VI.- Fundamento Jurídico para Promover las Acciones y Recomendaciones

Las facultades de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa para promover o emitir las acciones y recomendaciones derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones siguientes:

Artículos 43 fracciones XXII y XXII Bis y 53 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa.

Artículos 1, 2, 3, 8 fracciones XXV y XXXIV, 22 fracciones XVIII, XIX y XX, 41, 49, 49 Bis, 69 Bis A fracción VI y 69 Bis B de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa.

VII.- Resultados de la Revisión a la Obra Pública

Hechos Denunciados: A) Contrataciones irregulares por no apegarse al procedimiento de Ley.

Obras realizadas con Recursos Federales

Del total de obras motivo de la revisión, 5 de ellas fueron ejecutadas con recursos públicos de carácter federal, por las cuales el Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa, durante el ejercicio fiscal comprendido de enero a diciembre de 2017, así como de enero a febrero de 2018, ejerció un importe de \$9,351,563.82, el cual se fiscalizó al 100.00%, mismo que se integra de la siguiente manera:

No.	Programa General de Obra (P.G.O.)	Modalidad	Contrato	Fecha de Contrato	Nombre de la Obra	Importe Autorizado	Importe Contratado más Convenio	Importe Ejercido	Origen del Recurso
1	17205	Adjudicación Directa	ISIFE-ADF-FAMP-EPR-055-2017	12/04/2017	Rehabilitación general de aulas + rehabilitación de servicios sanitarios en primaria Diana Laura Riojas de Colosio, ubicada domicilio Caoba, C.P. 82198 en la localidad de Loma Bonita, Municipio Mazatlán, Estado de Sinaloa.	\$1,500,000.00	\$1,439,495.04	\$1,264,221.05	Programa Escuelas al CIEN.
2	17205	Adjudicación Directa	ISIFE-ADF-FAMP-JN-054-2017	12/04/2017	Rehabilitación general de aulas + rehabilitación de servicios sanitarios, en preescolar SEPyc Nueva Creación ubicado en domicilio Playa Icacos, C.P. 82136 en la localidad de Mazatlán, Municipio Mazatlán, Estado de Sinaloa.	1,750,000.00	1,426,708.23	1,171,061.13	Programa Escuelas al CIEN.
3	17205	Adjudicación Directa	ISIFE-ADF-FAMP-JN-053-2017	12/04/2017	Rehabilitación general de aulas + rehabilitación de servicios sanitarios, en preescolar Ma. de los Ángeles Polanco López, ubicada domicilio Quinta Chapalita 11, C.P. 82080 en la localidad de Mazatlán,	1,000,000.00	903,289.20	829,381.88	Programa Escuelas al CIEN.



No.	Programa General de Obra (P.G.O.)	Modalidad	Contrato	Fecha de Contrato	Nombre de la Obra	Importe Autorizado	Importe Contratado más Convenio	Importe Ejercido	Origen del Recurso
					Municipio Mazatlán, Estado de Sinaloa.				
4	17206	Invitación a Cuando Menos Tres Personas	ISIFE-ITPF-TEC-089-2017	07/08/2017	Construcción de obra exterior con andadores y banquetas en Instituto Tecnológico de Culiacán, ubicada Juan de Dios Bátiz, apartado postal 766, C.P. 80220, localidad Culiacán Rosales, Municipio Culiacán, Estado de Sinaloa.	4,068,040.53	3,718,040.53	3,718,040.53	Remanente Programa de Expansión de la Educación Media Superior y Superior 2016 (PROEXOES).
5	17209	Invitación a Cuando Menos Tres Personas	ISIFE-ITPF-ENS-067-2017	05/07/2017	Construcción de teatro al aire libre y mirador en Escuela Normal de Sinaloa, ubicada en boulevard Manuel J. Clouthier C.P. 82233, localidad Culiacán Rosales, Municipio Culiacán, Estado de Sinaloa.	2,371,679.00	2,368,859.23	2,368,859.23	Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa.
Total								\$9,351,563.82	

De su análisis se obtuvo lo siguiente:

Resultado Núm. 01 Sin Observación

Al verificar el proceso de adjudicación de contratos de 5 (cinco) de las obras denunciadas, se constató que se ejecutaron con recurso de origen federal, por lo tanto, se aplicaron los procedimientos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y demás normatividad aplicable, a continuación, se detalla:

No.	Número de Contrato	Nombre de la Obra	Origen del Recurso
1	ISIFE-ADF-FAMP-EPR-055-2017	Rehabilitación general de aulas + rehabilitación de servicios sanitarios en primaria Diana Laura Riojas de Colosio, ubicada domicilio Caoba, C.P. 82198 en la localidad de Loma Bonita, Municipio Mazatlán, Estado de Sinaloa.	Programa Escuelas al CIEN.
2	ISIFE-ADF-FAMP-JN-054-2017	Rehabilitación general de aulas + rehabilitación de servicios sanitarios, en preescolar SEPyc Nueva Creación ubicado en domicilio Playa Icacos, C.P. 82136 en la localidad de Mazatlán, Municipio Mazatlán, Estado de Sinaloa.	Programa Escuelas al CIEN.
3	ISIFE-ADF-FAMP-JN-053-2017	Rehabilitación general de aulas + rehabilitación de servicios sanitarios, en preescolar Ma. de los Ángeles Polanco López, ubicada domicilio Quinta Chapalita 11, C.P. 82080 en la localidad de Mazatlán, Municipio Mazatlán, Estado de Sinaloa.	Programa Escuelas al CIEN.
4	ISIFE-ITPF-TEC-089-2017	Construcción de obra exterior con andadores y banquetas en Instituto Tecnológico de Culiacán, ubicada Juan de Dios Bátiz, apartado postal 766, C.P. 80220, localidad Culiacán Rosales, Municipio Culiacán, Estado de Sinaloa.	Remanente Programa de Expansión de la Educación Media Superior y Superior 2016 (PROEXOES).
5	ISIFE-ITPF-ENS-067-2017	Construcción de teatro al aire libre y mirador en Escuela Normal de Sinaloa, ubicada en boulevard Manuel J. Clouthier C.P. 82233, localidad Culiacán Rosales, Municipio Culiacán, Estado de Sinaloa.	Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa.

Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 83 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 42 primer párrafo, 43 y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 27, 41 y 43 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 22 fracciones IV y XXVIII del Reglamento Interior del Instituto Sinaloense de la



Infraestructura Física Educativa, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” número 151 de fecha 12 de diciembre de 2016.

Obras adjudicadas mediante la modalidad de adjudicación directa

De total de obras motivo de la revisión, 25 (veinticinco) de ellas fueron ejecutadas con recursos públicos de carácter estatal, por las cuales el Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa, durante el ejercicio fiscal comprendido de enero a diciembre de 2017, así como de enero a febrero de 2018, ejerció un importe de \$6,612,320.39, el cual se fiscalizó al 100%, mismo que se integra de la siguiente manera:

No.	Programa General de Obra (P.G.O.)	Modalidad	Contrato	Fecha de Contrato	Nombre de la Obra	Importe Autorizado	Importe Contratado más Convenio	Importe Ejercido	Origen del Recurso
6	17171	Adjudicación Directa	ISIFE-ADE-FAM-EPR-343-2017	29/12/2017	Rehabilitación general de módulos 1 y 3 en escuela primaria General Revolución ubicada Estación Naranja en el Municipio Sinaloa, Estado de Sinaloa.	\$1,024,976.00	\$1,024,976.00	\$0.00	Remanente del Fondo de Aportaciones Múltiples 2017 (Nivel Básico).
7	17216	Adjudicación Directa	ISIFE-ADE-FAM-UPVE-356-2017	29/12/2017	Accesos y andadores en Universidad Politécnica del Valle del Évora ubicada domicilio conocido Leopoldo Sánchez Celis (El Gato de Lara) en el Municipio Angostura Estado de Sinaloa.	1,024,000.00	1,024,000.00	0.00	Remanente del Fondo de Aportaciones Múltiples Potenciado 2016 (Nivel Superior).
8	17216	Adjudicación Directa	ISIFE-ADE-FAM-TEC-358-2017	29/12/2017	Terminación en Centro de Información en Instituto Tecnológico de Los Mochis ubicado en Los Mochis, Mpio. de Ahome, Estado de Sinaloa.	1,024,000.00	1,024,000.00	0.00	Remanente del Fondo de Aportaciones Múltiples Potenciado 2016 (Nivel Superior).
9	17216	Adjudicación Directa	ISIFE-ADE-FAM-TEC-360-2017	29/12/2017	Terminación de obra exterior en Instituto Tecnológico de Culiacán ubicado en Culiacán, Mpio. de Culiacán, Estado de Sinaloa.	1,024,000.00	1,024,000.00	0.00	Remanente del Fondo de Aportaciones Múltiples Potenciado 2016 (Nivel Superior).
10	17216	Adjudicación Directa	ISIFE-ADE-FAM-TEC-361-2017	29/12/2017	Obra exterior en biblioteca en Instituto Tecnológico Superior de Guasave ubicado en El Burrión Mpio. Guasave Estado de Sinaloa.	1,024,000.00	1,024,000.00	0.00	Remanente del Fondo de Aportaciones Múltiples Potenciado 2016 (Nivel Superior).
11	17216	Adjudicación Directa	ISIFE-ADE-FAM-UPMYS-363-2017	29/12/2017	Obra exterior unidad de docencia 2 y terminación de edificio 1 en Universidad Politécnica del Mar y la Sierra ubicado en La Cruz, Mpio. de Elota, Estado de Sinaloa.	1,024,000.00	1,024,000.00	0.00	Remanente del Fondo de Aportaciones Múltiples Potenciado 2016 (Nivel Superior).
12	17120	Adjudicación Directa	ISIFE-ADE-FAM-EPR-369-2017	29/12/2017	Rehabilitación general primaria General Ángel Flores en Culiacán de Rosales, Mpio. de Culiacán, Estado de Sinaloa.	1,729,114.75	1,005,000.00	0.00	Fondo de Aportaciones Múltiples 2017 (Nivel Básico).
13	17105	Adjudicación Directa	ISIFE-ADE-ICATSIN-270-2017	05/12/2017	Construcción de pórtico de acceso, barda y banqueta en ICATSIN unidad I ubicado en carretera a Culiacancito km 1.5 s/n, col. Horizontes, Municipio Culiacán Estado de Sinaloa.	1,000,000.00	999,984.64	349,994.62	Rendimientos Financieros del Fondo de Aportaciones Múltiples 2008 (Nivel Medio Superior).



No.	Programa General de Obra (P.G.O.)	Modalidad	Contrato	Fecha de Contrato	Nombre de la Obra	Importe Autorizado	Importe Contratado más Convenio	Importe Ejercido	Origen del Recurso
14	17151	Adjudicación Directa	ISIFE-ADE-FAM-EPR-306-2017	14/12/2017	Primera etapa de instalación de transformador de 112 Kva. y trabajos eléctricos en escuela primaria General Leopoldo Sánchez Celis ubicada en centro, en el Municipio de Cosalá Estado de Sinaloa.	987,274.14	987,274.14	0.00	Remanente del Fondo de Aportaciones Múltiples Potenciado 2017 (Nivel Básico).
15	17120	Adjudicación Directa	ISIFE-ADE-FAM-EPR-257-2017	29/11/2017	Construcción de barda perimetral en escuela primaria Profr. José Rentería ubicada en El Fuerte Municipio El Fuerte, Estado de Sinaloa.	971,114.61	971,114.61	0.00	Fondo de Aportaciones Múltiples 2017 (Nivel Básico).
16	17171	Adjudicación Directa	ISIFE-ADE-FAM-EPR-342-2017	29/12/2017	Rehabilitación general de módulos 1, 2 y servicios sanitarios en primaria General Emiliano Zapata ubicada en Miguel Alemán, en el Municipio Guasave Estado de Sinaloa.	938,626.96	938,626.96	328,519.44	Remanente del Fondo de Aportaciones Múltiples Potenciado 2017 (Nivel Básico).
17	17151	Adjudicación Directa	ISIFE-ADE-FAM-EPR-286-2017	14/12/2017	Subestación de 112.5 Kva, red secundaria en escuela primaria general Juan Escutia ubicada en Villa del Sol, en el Municipio de Mazatlán, Estado de Sinaloa.	929,147.31	929,147.31	325,201.56	Remanente del Fondo de Aportaciones Múltiples Potenciado 2017 (Nivel Básico).
18	17151	Adjudicación Directa	ISIFE-ADE-FAM-ESE-304-2017	14/12/2017	Rehabilitación general en escuela secundaria general Teófilo Álvarez Borboa ubicada Tameapa, en el Municipio Badiraguato Estado de Sinaloa.	945,187.22	927,955.56	324,784.45	Remanente del Fondo de Aportaciones Múltiples Potenciado 2017 (Nivel Básico).
19	17120	Adjudicación Directa	ISIFE-ADE-FAM-EST-142-2017	11/09/2017	Construcción de módulo de 2 aulas didácticas de 7.50x8.00 mts. est. reg. en edificio "N" en escuela secundaria técnica Núm. 51 ubicada localidad Licenciado Benito Juárez (Campo Gobierno) Municipio Navolato Estado de Sinaloa.	919,024.67	919,024.67	843,900.08	Remanente del Fondo de Aportaciones Múltiples Potenciado 2017 (Nivel Básico).
20	17151	Adjudicación Directa	ISIFE-ADE-FAM-EPR-305-2017	14/12/2017	Construcción de tramo de barda y tramo de malla ciclónica, rehabilitación general de aulas en escuela primaria general Roberto Hernández Rodríguez ubicada Col. 10 de abril, Culiacán Rosales, en el Municipio Culiacán Estado de Sinaloa.	919,922.08	917,718.64	321,201.52	Remanente del Fondo de Aportaciones Múltiples Potenciado 2017 (Nivel Básico).
21	17173	Adjudicación Directa	ISIFE-ADE-FAM-ESE-365-2017	29/12/2017	Primera etapa de subestación eléctrica tipo pedestal de 112.5 y red secundaria en secundaria estatal SNTTE sección 53 ubicado en Escuinapa de Hidalgo Mpio. de Escuinapa Estado de Sinaloa.	914,598.38	914,598.38	0.00	Remanente del Fondo de Aportaciones Múltiples Potenciado 2016 (Nivel Básico).
22	17120	Adjudicación Directa	ISIFE-ADE-FAM-EPR-180-2017	20/10/2017	Construcción de servicios sanitarios adosados a edificio "A" 7.75x4.40 m. en P.A y P.B. se tiene obra negra procede su terminación en escuela primaria Justo Sierra en calle 16 de septiembre núm. 27, colonia Insurgentes, Los Mochis Municipio Ahome Estado de Sinaloa.	901,708.05	901,708.05	315,597.82	Remanente del Fondo de Aportaciones Múltiples Potenciado 2017 (Nivel Básico).
23	17171	Adjudicación Directa	ISIFE-ADE-FAM-ESE-338-2017	29/12/2017	Rehabilitación general en escuela secundaria General Antonio Rosales ubicada Dautillos Municipio Navolato Estado de Sinaloa.	900,000.00	900,000.00	315,000.00	Remanente del Fondo de Aportaciones Múltiples Potenciado 2017 (Nivel Básico).



No.	Programa General de Obra (P.G.O.)	Modalidad	Contrato	Fecha de Contrato	Nombre de la Obra	Importe Autorizado	Importe Contratado más Convenio	Importe Ejercido	Origen del Recurso
24	17151	Adjudicación Directa	ISIFE-ADE-FAM-EPR-347-2017	29/12/2017	Rehabilitación general en escuela primaria general Niños Héroes ubicada La Trinidad en el Municipio Guasave, Estado de Sinaloa.	900,000.00	900,000.00	0.00	Remanente del Fondo de Aportaciones Múltiples Potenciado 2017 (Nivel Básico).
25	17151	Adjudicación Directa	ISIFE-ADE-FAM-ESE-348-2017	29/12/2017	Rehabilitación general en escuela secundaria general Lic. José López Portillo ubicada Tobobampo en el Municipio Sinaloa, Estado de Sinaloa.	900,000.00	900,000.00	0.00	Remanente del Fondo de Aportaciones Múltiples Potenciado 2017 (Nivel Básico).
26	17120	Adjudicación Directa	ISIFE-ADE-FAM-EPR-029-2017	27/03/2017	Rehabilitación general en escuela primaria Lic. Luis Donaldo Colosio Murrieta ubicada en Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez), Independencia S/N, Guasave Sinaloa.	900,000.00	899,236.63	899,236.63	Fondo de Aportaciones Múltiples 2017 (Nivel Básico).
27	17303	Adjudicación Directa	ISIFE-ADE-UPES-060-2017	26/04/2017	Construcción de escaleras y terminación de edificio en Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa (Ciudad Educadora Sustentable y del Saber) ubicada en carret. Culiacán-Imala km 2.5 col. Los Ángeles, Cln., Culiacán Sinaloa.	898,816.86	898,816.86	852,033.88	Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa.
28	17120	Adjudicación Directa	ISIFE-ADE-FAM-EPR-139-2017	11/09/2017	Subestación de 100 Kva, red secundaria, dictamen de verificación, aportación, depósito de garantía en escuela primaria general Profr. Donaciano Ibarra ubicada domicilio conocido localidad El Valle de Leyva Solano (El Valle), Municipio de Mocorito, Estado de Sinaloa.	899,000.00	898,015.96	847,311.84	Fondo de Aportaciones Múltiples 2017 (Nivel Básico).
29	17151	Adjudicación Directa	ISIFE-ADE-FAM-EPR-ESE-288-2017	14/12/2017	Subestación de 150 Kva, acometida, medición, alimentadores a tableros y alimentadores a equipos de A.A. en Escuela Primaria General Margarita Maza ubicada en El Ranchito, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, y Construcción de barda y cerco en primaria General Secundaria técnica núm. 48 ubicado en la Juan Aldama (El Tigre) Municipio Navolato, Estado de Sinaloa.	891,627.96	891,627.96	0.00	Remanente del Fondo de Aportaciones Múltiples Potenciado 2017 (Nivel Básico).
30	17306	Adjudicación Directa	ISIFE-ADE-COBAES-072-2017	17/07/2017	Terminación de edificio en Cobaes #60 ubicada Localidad Col. Culiacán Rosales, Municipio Culiacán, Estado de Sinaloa.	889,538.55	889,538.55	889,538.55	Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa.
Total								\$6,612,320.39	

De su análisis se obtuvo lo siguiente:

Resultado Núm. 02 Con Observación

Al efectuar la revisión documental del proceso de contratación de 25 (veinticinco) de las obras denunciadas, se observa que los expedientes unitarios no se encuentran integrados de forma completa en el momento de la ejecución de la auditoría, mismos que la entidad debe conservar de manera ordenada y sistemática, conteniendo toda la documentación física e información electrónica de los actos y los contratos de obra pública, ya que se omite incluir



en el mismo la documentación que a continuación se detalla y que consta en el Acta Administrativa número 001OP de fecha 08 de abril de 2022.

No.	Número de Contrato	Nombre de la Obra	Documentación Faltante
6	ISIFE-ADE-FAM-EPR-343-2017	Rehabilitación general de módulos 1 y 3 en escuela primaria General Revolución ubicada Estación Naranja en el Municipio Sinaloa, Estado de Sinaloa.	1) Documento donde consta la acreditación de los criterios de excepción a la licitación pública.
7	ISIFE-ADE-FAM-UPVE-356-2017	Accesos y andadores en Universidad Politécnica del Valle del Évora ubicada domicilio conocido Leopoldo Sánchez Celis (El Gato de Lara) en el Municipio Angostura Estado de Sinaloa.	1) Documento donde consta la acreditación de los criterios de excepción a la licitación pública.
8	ISIFE-ADE-FAM-TEC-358-2017	Terminación en Centro de Información en Instituto Tecnológico de Los Mochis ubicado en Los Mochis, Mpio. de Ahome, Estado de Sinaloa.	1) Documento donde consta la acreditación de los criterios de excepción a la licitación pública.
9	ISIFE-ADE-FAM-TEC-360-2017	Terminación de obra exterior en Instituto Tecnológico de Culiacán ubicado en Culiacán, Mpio. de Culiacán, Estado de Sinaloa.	1) Documento donde consta la acreditación de los criterios de excepción a la licitación pública.
10	ISIFE-ADE-FAM-TEC-361-2017	Obra exterior en biblioteca en Instituto Tecnológico Superior de Guasave ubicado en El Burrión Mpio. Guasave Estado de Sinaloa.	1) Documento donde consta la acreditación de los criterios de excepción a la licitación pública.
11	ISIFE-ADE-FAM-UPMYS-363-2017	Obra exterior unidad de docencia 2 y terminación de edificio 1 en Universidad Politécnica del Mar y la Sierra ubicado en La Cruz, Mpio. de Elota, Estado de Sinaloa.	1) Documento donde consta la acreditación de los criterios de excepción a la licitación pública.
12	ISIFE-ADE-FAM-EPR-369-2017	Rehabilitación general primaria General Ángel Flores en Culiacán de Rosales, Mpio. de Culiacán, Estado de Sinaloa.	1) Documento donde consta la acreditación de los criterios de excepción a la licitación pública.
13	ISIFE-ADE-ICATSIN-270-2017	Construcción de pórtico de acceso, barda y banqueta en ICATSIN unidad I ubicado en carretera a Culiacancito km 1.5 s/n, col. Horizontes, Municipio Culiacán Estado de Sinaloa.	1) Documento donde consta la acreditación de los criterios de excepción a la licitación pública.
14	ISIFE-ADE-FAM-EPR-306-2017	Primera etapa de instalación de transformador de 112 Kva. y trabajos eléctricos en escuela primaria General Leopoldo Sánchez Celis ubicada en centro, en el Municipio de Cosalá Estado de Sinaloa.	1) Documento donde consta la acreditación de los criterios de excepción a la licitación pública.
15	ISIFE-ADE-FAM-EPR-257-2017	Construcción de barda perimetral en escuela primaria Profr. José Rentería ubicada en El Fuerte Municipio El Fuerte, Estado de Sinaloa.	1) Documento donde consta la acreditación de los criterios de excepción a la licitación pública.
16	ISIFE-ADE-FAM-EPR-342-2017	Rehabilitación general de módulos 1, 2 y servicios sanitarios en primaria General Emiliano Zapata ubicada en Miguel Alemán, en el Municipio Guasave Estado de Sinaloa.	1) Documento donde consta la acreditación de los criterios de excepción a la licitación pública.
17	ISIFE-ADE-FAM-EPR-286-2017	Subestación de 112.5 Kva, red secundaria en escuela primaria general Juan Escutia ubicada en Villa del Sol, en el Municipio de Mazatlán, Estado de Sinaloa.	1) Documento donde consta la acreditación de los criterios de excepción a la licitación pública.
18	ISIFE-ADE-FAM-ESE-304-2017	Rehabilitación general en escuela secundaria general Teófilo Álvarez Borboa ubicada Tameapa, en el Municipio Badiraguato Estado de Sinaloa.	1) Documento donde consta la acreditación de los criterios de excepción a la licitación pública.
19	ISIFE-ADE-FAM-EST-142-2017	Construcción de módulo de 2 aulas didácticas de 7.50x8.00 mts. est. reg. en edificio "N" en escuela secundaria técnica Núm. 51 ubicada localidad Licenciado Benito Juárez (Campo Gobierno) Municipio Navolato Estado de Sinaloa.	1) Documento donde consta la acreditación de los criterios de excepción a la licitación pública.
20	ISIFE-ADE-FAM-EPR-305-2017	Construcción de tramo de barda y tramo de malla ciclónica, rehabilitación general de aulas en escuela primaria general Roberto Hernández Rodríguez ubicada Col. 10 de abril, Culiacán Rosales, en el Municipio Culiacán Estado de Sinaloa.	1) Documento donde consta la acreditación de los criterios de excepción a la licitación pública.
21	ISIFE-ADE-FAM-ESE-365-2017	Primera etapa de subestación eléctrica tipo pedestal de 112.5 y red secundaria en secundaria estatal SNTE sección 53 ubicado en Escuinapa de Hidalgo Mpio. de Escuinapa Estado de Sinaloa.	1) Documento donde consta la acreditación de los criterios de excepción a la licitación pública.
22	ISIFE-ADE-FAM-EPR-180-2017	Construcción de servicios sanitarios adosados a edificio "A" 7.75x4.40 m. en P.A y P.B. se tiene obra negra procede su terminación en escuela primaria Justo Sierra en calle 16 de septiembre núm. 27, colonia Insurgentes, Los Mochis Municipio Ahome Estado de Sinaloa.	1) Documento donde consta la acreditación de los criterios de excepción a la licitación pública.



No.	Número de Contrato	Nombre de la Obra	Documentación Faltante
23	ISIFE-ADE-FAM-ESE-338-2017	Rehabilitación general en escuela secundaria General Antonio Rosales ubicada Dautillos Municipio Navolato Estado de Sinaloa.	1) Documento donde consta la acreditación de los criterios de excepción a la licitación pública.
24	ISIFE-ADE-FAM-EPR-347-2017	Rehabilitación general en escuela primaria general Niños Héroes ubicada La Trinidad en el Municipio Guasave, Estado de Sinaloa.	1) Registro en el Padrón de Contratistas. 2) Documento donde consta la acreditación de los criterios de excepción a la licitación pública.
25	ISIFE-ADE-FAM-ESE-348-2017	Rehabilitación general en escuela secundaria general Lic. José López Portillo ubicada Tobobampo en el Municipio Sinaloa, Estado de Sinaloa.	1) Documento donde consta la acreditación de los criterios de excepción a la licitación pública.
26	ISIFE-ADE-FAM-EPR-029-2017	Rehabilitación general en escuela primaria Lic. Luis Donaldo Colosio Murrieta ubicada en Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez), Independencia S/N, Guasave Sinaloa.	1) Documento donde consta la acreditación de los criterios de excepción a la licitación pública.
27	ISIFE-ADE-UPES-060-2017	Construcción de escaleras y terminación de edificio en Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa (Ciudad Educadora Sustentable y del Saber) ubicada en carret. Culiacán-Imala km 2.5 col. Los Ángeles, Cln., Culiacán Sinaloa.	1) Documento donde consta la acreditación de los criterios de excepción a la licitación pública.
28	ISIFE-ADE-FAM-EPR-139-2017	Subestación de 100 Kva, red secundaria, dictamen de verificación, aportación, depósito de garantía en escuela primaria general Profr. Donaciano Ibarra ubicada domicilio conocido localidad El Valle de Leyva Solano (El Valle), Municipio de Mocorito, Estado de Sinaloa.	1) Documento donde consta la acreditación de los criterios de excepción a la licitación pública.
29	ISIFE-ADE-FAM-EPR-ESE-288-2017	Subestación de 150 Kva, acometida, medición, alimentadores a tableros y alimentadores a equipos de A.A. en Escuela Primaria General Margarita Maza ubicada en El Ranchito, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, y Construcción de barda y cerco en primaria General Secundaria técnica núm. 48 ubicado en la Juan Aldama (El Tigre) Municipio Navolato, Estado de Sinaloa.	1) Documento donde consta la acreditación de los criterios de excepción a la licitación pública.
30	ISIFE-ADE-COBAES-072-2017	Terminación de edificio en Cobaes #60 ubicada Localidad Col. Culiacán Rosales, Municipio Culiacán, Estado de Sinaloa.	1) Documento donde consta la acreditación de los criterios de excepción a la licitación pública.

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 42 primer párrafo y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 34 Bis C de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa; 34 fracción III, 62 tercer y cuarto párrafo, 97 penúltimo párrafo y 130 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” número 075 de fecha 20 de junio de 2016; 30 fracción VI, 70 y 71 fracción IV del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” número 159 de fecha 30 de diciembre de 2016; 22 fracciones XXVII y XXX del Reglamento Interior del Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” número 151 de fecha 12 de diciembre de 2016.

AECF-EPE-E0142021-ESP-PR-02-01 **Promoción de Responsabilidad Administrativa**

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las



disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los documentos que soporten la observación de referencia.

Resultado Núm. 03 Con Observación

Al efectuar la revisión documental del proceso de contratación de 25 (veinticinco) de las obras denunciadas, se observa que todas se contrataron de manera improcedente mediante adjudicación directa, ya que de acuerdo a las cartas de adjudicación y al importe contratado de cada una de ellas, excedieron el monto máximo señalado de diez mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que para el ejercicio fiscal 2017 se estableció en \$75.49 pesos en moneda nacional, lo que equivale a \$754,900.00 pesos en moneda nacional (sin IVA incluido), por lo que de conformidad con los montos previstos en la normatividad aplicable, dichas contrataciones debieron llevarse a cabo mediante el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, ya que no excedieron de treinta mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización aplicable, a continuación se detallan:

No.	Contrato	Nombre de la Obra	Carta de Adjudicación Directa	Importe Contratado (sin IVA)
6	ISIFE-ADE-FAM-EPR-343-2017	Rehabilitación general de módulos 1 y 3 en escuela primaria General Revolución ubicada Estación Naranja en el Municipio Sinaloa, Estado de Sinaloa.	ISIFE-ADE/OP-211-2017 de fecha 28 de diciembre de 2017.	\$883,600.00
7	ISIFE-ADE-FAM-UPVE-356-2017	Accesos y andadores en Universidad Politécnica del Valle del Évora ubicada domicilio conocido Leopoldo Sánchez Celis (El Gato de Lara) en el Municipio Angostura Estado de Sinaloa.	ISIFE-ADE/OP-224-2017 de fecha 28 de diciembre de 2017.	882,758.62
8	ISIFE-ADE-FAM-TEC-358-2017	Terminación en Centro de Información en Instituto Tecnológico de Los Mochis ubicado en Los Mochis, Mpio. de Ahome, Estado de Sinaloa.	ISIFE-ADE/OP-226-2017 de fecha 28 de diciembre de 2017.	882,758.62
9	ISIFE-ADE-FAM-TEC-360-2017	Terminación de obra exterior en Instituto Tecnológico de Culiacán ubicado en Culiacán, Mpio. de Culiacán, Estado de Sinaloa.	ISIFE-ADE/OP-228-2017 de fecha 28 de diciembre de 2017.	882,758.62
10	ISIFE-ADE-FAM-TEC-361-2017	Obra exterior en biblioteca en Instituto Tecnológico Superior de Guasave ubicado en El Burrión Mpio. Guasave Estado de Sinaloa.	ISIFE-ADE/OP-229-2017 de fecha 28 de diciembre de 2017.	882,758.62
11	ISIFE-ADE-FAM-UPMYS-363-2017	Obra exterior unidad de docencia 2 y terminación de edificio 1 en Universidad Politécnica del Mar y la Sierra ubicado en La Cruz, Mpio. de Elota, Estado de Sinaloa.	ISIFE-ADE/OP-231/2017 de fecha 28 de diciembre de 2017.	882,758.62
12	ISIFE-ADE-FAM-EPR-369-2017	Rehabilitación general primaria General Ángel Flores en Culiacán de Rosales, Mpio. de Culiacán, Estado de Sinaloa.	ISIFE-ADE/OP-237-2017 de fecha 28 de diciembre de 2017.	866,379.31
13	ISIFE-ADE-ICATSIN-270-2017	Construcción de pórtico de acceso, barda y banquetta en ICATSIN unidad I ubicado en carretera a Culiacancito km 1.5 s/n, col. Horizontes, Municipio Culiacán Estado de Sinaloa.	ISIFE-ADE/OP-149-2017 de fecha 30 de noviembre de 2017.	862,055.72
14	ISIFE-ADE-FAM-EPR-306-2017	Primera etapa de instalación de transformador de 112 Kva. y trabajos eléctricos en escuela primaria General Leopoldo Sánchez Celis ubicada en centro, en el Municipio de Cosalá Estado de Sinaloa.	ISIFE-ADE/OP-174-2017 de fecha 14 de diciembre de 2017.	851,098.40
15	ISIFE-ADE-FAM-EPR-257-2017	Construcción de barda perimetral en escuela primaria Profr. José Rentería ubicada en El Fuerte Municipio El Fuerte, Estado de Sinaloa.	ISIFE-ADE/OP-140-2017 de fecha 15 de noviembre de 2017.	826,336.50
16	ISIFE-ADE-FAM-EPR-342-2017	Rehabilitación general de módulos 1, 2 y servicios sanitarios en primaria General Emiliano Zapata ubicada en Miguel Alemán, en el Municipio Guasave Estado de Sinaloa.	ISIFE-ADE/OP-210-2017 de fecha 28 de diciembre de 2017.	809,161.17
17	ISIFE-ADE-FAM-EPR-286-2017	Subestación de 112.5 Kva, red secundaria en escuela primaria general Juan Escutia ubicada en Villa del Sol, en el Municipio de Mazatlán, Estado de Sinaloa.	ISIFE-ADE/OP-158-2017 de fecha 14 de diciembre de 2017.	800,989.06



No.	Contrato	Nombre de la Obra	Carta de Adjudicación Directa	Importe Contratado (sin IVA)
18	ISIFE-ADE-FAM-ESE-304-2017	Rehabilitación general en escuela secundaria general Teófilo Álvarez Borboa ubicada Tameapa, en el Municipio Badiraguato Estado de Sinaloa.	ISIFE-ADE/OP-172-2017 de fecha 14 de diciembre de 2017.	799,961.69
19	ISIFE-ADE-FAM-EST-142-2017	Construcción de módulo de 2 aulas didácticas de 7.50x8.00 mts. est. reg. en edificio "N" en escuela secundaria técnica Núm. 51 ubicada localidad Licenciado Benito Juárez (Campo Gobierno) Municipio Navolato Estado de Sinaloa.	ISIFE-ADE/OP-079-2017 de fecha 04 de septiembre de 2017.	792,262.65
20	ISIFE-ADE-FAM-EPR-305-2017	Construcción de tramo de barda y tramo de malla ciclónica, rehabilitación general de aulas en escuela primaria general Roberto Hernández Rodríguez ubicada Col. 10 de abril, Culiacán Rosales, en el Municipio Culiacán Estado de Sinaloa.	ISIFE-ADE/OP-173-2017 de fecha 14 de diciembre de 2017.	791,136.76
21	ISIFE-ADE-FAM-ESE-365-2017	Primera etapa de subestación eléctrica tipo pedestal de 112.5 y red secundaria en secundaria estatal SNTE sección 53 ubicado en Escuinapa de Hidalgo Mpio. de Escuinapa Estado de Sinaloa.	ISIFE-ADE/OP-233-2017 de fecha 28 de diciembre de 2017.	788,446.88
22	ISIFE-ADE-FAM-EPR-180-2017	Construcción de servicios sanitarios adosados a edificio "A" 7.75x4.40 m. en P.A y P.B. se tiene obra negra procede su terminación en escuela primaria Justo Sierra en calle 16 de septiembre núm. 27, colonia Insurgentes, Los Mochis Municipio Ahome Estado de Sinaloa.	ISIFE-ADE/OP-107-2017 de fecha 16 de octubre de 2017.	777,334.53
23	ISIFE-ADE-FAM-ESE-338-2017	Rehabilitación general en escuela secundaria General Antonio Rosales ubicada Dautillos Municipio Navolato Estado de Sinaloa.	ISIFE-ADE/OP-206-2017 de fecha 28 de diciembre de 2017.	775,862.07
24	ISIFE-ADE-FAM-EPR-347-2017	Rehabilitación general en escuela primaria general Niños Héroes ubicada La Trinidad en el Municipio Guasave, Estado de Sinaloa.	ISIFE-ADE/OP-215-2017 de fecha 28 de diciembre de 2017.	775,862.07
25	ISIFE-ADE-FAM-ESE-348-2017	Rehabilitación general en escuela secundaria general Lic. José López Portillo ubicada Tobobampo en el Municipio Sinaloa, Estado de Sinaloa.	ISIFE-ADE/OP-216-2017 de fecha 28 de diciembre de 2017.	775,862.07
26	ISIFE-ADE-FAM-EPR-029-2017	Rehabilitación general en escuela primaria Lic. Luis Donaldo Colosio Murrieta ubicada en Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez), Independencia S/N, Guasave Sinaloa.	ISIFE-ADE/OP-015-2017 de fecha 13 de marzo de 2017.	775,203.99
27	ISIFE-ADE-UPES-060-2017	Construcción de escaleras y terminación de edificio en Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa (Ciudad Educadora Sustentable y del Saber) ubicada en carret. Culiacán-Imala km 2.5 col. Los Ángeles, Cln., Culiacán Sinaloa.	ISIFE-ADE/OP-035-2017 de fecha 21 de abril de 2017.	774,842.12
28	ISIFE-ADE-FAM-EPR-139-2017	Subestación de 100 Kva, red secundaria, dictamen de verificación, aportación, depósito de garantía en escuela primaria general Profr. Donaciono Ibarra ubicada domicilio conocido localidad El Valle de Leyva Solano (El Valle), Municipio de Mocorito, Estado de Sinaloa.	ISIFE-ADE/OP-076-2017 de fecha 04 de septiembre de 2017.	774,151.69
29	ISIFE-ADE-FAM-EPR-ESE-288-2017	Subestación de 150 Kva, acometida, medición, alimentadores a tableros y alimentadores a equipos de A.A. en Escuela Primaria General Margarita Maza ubicada en El Ranchito, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, y Construcción de barda y cerco en primaria General Secundaria técnica núm. 48 ubicado en la Juan Aldama (El Tigre) Municipio Navolato, Estado de Sinaloa.	ISIFE-ADE/OP-160-2017 de fecha 14 de diciembre de 2017.	768,644.80
30	ISIFE-ADE-COBAES-072-2017	Terminación de edificio en Cobaes #60 ubicada Localidad Col. Culiacán Rosales, Municipio Culiacán, Estado de Sinaloa.	ISIFE-ADE/OP-041-2017 de fecha 10 de julio de 2017.	766,843.58

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 42 primer párrafo y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 62 fracciones I y II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 075 de fecha 20 de junio de 2016, reformado a través de Decreto Número 57, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 129 el día 13 de octubre de 2017; 22 fracciones IV y XXVIII del Reglamento Interior del Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 151 de fecha 12 de diciembre de 2016.



AECF-EPE-E0142021-ESP-PR-03-02 Promoción de Responsabilidad Administrativa

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los documentos que soporten la observación de referencia.

Resultado Núm. 04 Con Observación

Al efectuar la revisión documental del proceso de contratación de 25 (veinticinco) de las obras denunciadas, se observa que en las tarjetas de análisis de precios unitarios del contratista de 2 (dos) obras, se incluyeron cargos adicionales no vigentes, ya que éstas consideraron un porcentaje del 5 al millar por concepto de inspección y vigilancia de obra pública directa, porcentaje menor al 3% establecido en la normatividad aplicable para dicho concepto, a continuación se detallan las obras:

No.	Contrato	Nombre de la Obra
6	ISIFE-ADE-FAM-EPR-343-2017	Rehabilitación general de módulos 1 y 3 en escuela primaria General Revolución ubicada Estación Naranja en el Municipio Sinaloa, Estado de Sinaloa.
9	ISIFE-ADE-FAM-TEC-360-2017	Terminación de obra exterior en Instituto Tecnológico de Culiacán ubicado en Culiacán, Mpio. de Culiacán, Estado de Sinaloa.

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 42 primer párrafo y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 69 de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa; 16 fracción II y 29 fracción III de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” número 075 de fecha 20 de junio de 2016; 22 fracción XXVIII del Reglamento Interior del Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” número 151 de fecha 12 de diciembre de 2016.

AECF-EPE-E0142021-ESP-PR-04-03 Promoción de Responsabilidad Administrativa

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los documentos que soporten la observación de referencia.

Obras adjudicadas mediante la modalidad de invitación a cuando menos tres personas

De total de obras motivo de la revisión, 2 (dos) de ellas fueron ejecutadas con recursos públicos de carácter estatal, por las cuales el Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa, durante el ejercicio fiscal comprendido de enero a diciembre de 2017, así como de enero a febrero de 2018, ejerció un importe de \$1,074,761.59, el cual se fiscalizó al 100%, mismo que se integra de la siguiente manera:

No	Programa General de Obra (P.G.O.)	Modalidad	Contrato	Fecha de Contrato	Nombre de la Obra	Importe Autorizado	Importe Contratado más Convenio	Importe Ejercido	Origen del Recurso
31	17215	Invitación a Cuando Menos Tres Personas	ISIFE-ITPE-FAM-UTE-256-2017	11/12/2017	Terminación de Biblioteca de doble altura en estructura especial de concreto en Universidad Tecnológica de Escuinapa ubicado en Municipio Escuinapa, Estado de Sinaloa.	\$3,112,445.07	\$3,070,747.41	\$1,074,761.59	Remanente del Fondo de Aportaciones Múltiples Potenciado 2017 (Nivel Superior).
32	17217	Invitación a Cuando Menos Tres Personas	ISIFE-ITPE-FAM-CBTIS-276-2017	22/12/2017	Rehabilitación general de módulo A y G, en Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios Núm. 152 ubicada Escuinapa de Hidalgo en el Municipio Escuinapa, Estado de Sinaloa.	2,741,459.36	2,741,459.36	0.00	Remanente del Fondo de Aportaciones Múltiples Potenciado 2017 (Nivel Medio Superior).
Total								\$1,074,761.59	

De su análisis se obtuvo lo siguiente:

Resultado Núm. 05 Con Observación

Al efectuar la revisión documental del proceso de contratación de 2 (dos) de las obras denunciadas, se observa que los expedientes unitarios no se encuentran integrados de forma completa en el momento de la ejecución de la auditoría, mismos que la entidad debe conservar de manera ordenada y sistemática conteniendo toda la documentación física e información electrónica de los actos y los contratos de obra pública, ya que se omite incluir en el mismo la documentación que a continuación se detalla y que consta en el Acta Administrativa número 001OP de fecha 08 de abril de 2022.

No.	Número de Contrato	Nombre de la Obra	Documentación Faltante
31	ISIFE-ITPE-FAM-UTE-256-2017	Terminación de Biblioteca de doble altura en estructura especial de concreto en Universidad Tecnológica de Escuinapa ubicado en Municipio Escuinapa, Estado de Sinaloa.	1) Documento donde consta la acreditación de los criterios de excepción a la licitación pública.
32	ISIFE-ITPE-FAM-CBTIS-276-2017	Rehabilitación general de módulo A y G, en Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios Núm. 152 ubicada Escuinapa de Hidalgo en el Municipio Escuinapa, Estado de Sinaloa.	1) Documento donde consta la acreditación de los criterios de excepción a la licitación pública.

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 42 primer párrafo y 43 de la Ley General de Contabilidad



Gubernamental; 34 Bis C de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa; 4 fracción III, 62 tercer y cuarto párrafo y 97 penúltimo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” número 075 de fecha 20 de junio de 2016; 30 fracción VI, 70 y 71 fracción IV del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” número 159 de fecha 30 de diciembre de 2016; 22 fracciones XXVII y XXX del Reglamento Interior del Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” número 151 de fecha 12 de diciembre de 2016.

AECF-EPE-E0142021-ESP-PR-05-04 Promoción de Responsabilidad Administrativa

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los documentos que soporten la observación de referencia.

Resultado Núm. 06 Con Observación

Al efectuar la revisión documental del proceso de contratación de 2 (dos) de las obras denunciadas, se observa que se contrataron de manera improcedente mediante invitación a cuando menos tres personas, ya que de acuerdo a las cartas de invitación y al importe contratado de cada una de ellas, excedieron el monto máximo señalado de treinta mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que para el ejercicio fiscal 2017 se estableció en \$75.49 pesos en moneda nacional, lo que equivale a \$2,264,700.00 pesos en moneda nacional (sin IVA incluido), por lo que de conformidad con los montos previstos en la normatividad aplicable, dichas contrataciones debieron llevarse a cabo mediante el procedimiento de licitación pública, a continuación se detallan:

No.	Contrato	Nombre de la Obra	Carta de Invitación al Contratista	Importe Contratado (sin IVA)
31	ISIFE-ITPE-FAM-UTECE-256-2017	Terminación de Biblioteca de doble altura en estructura especial de concreto en Universidad Tecnológica de Escuinapa ubicado en Municipio Escuinapa, Estado de Sinaloa.	ISIFE-ITPE-037-2017/3 de fecha 15 de noviembre de 2017.	\$2,647,196.04
32	ISIFE-ITPE-FAM-CBTIS-276-2017	Rehabilitación general de módulo A y G, en Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios Núm. 152 ubicada Escuinapa de Hidalgo en el Municipio Escuinapa, Estado de Sinaloa.	ISIFE-ITPE-043-2017/1 de fecha 06 de diciembre de 2017.	2,303,769.27

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 42 primer párrafo y 43 de la Ley General de Contabilidad



Gubernamental; 62 fracción II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” número 075 de fecha 20 de junio de 2016, reformado a través de Decreto Número 57, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” número 129 el día 13 de octubre de 2017; 22 fracciones IV y XXVIII del Reglamento Interior del Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” número 151 de fecha 12 de diciembre de 2016.

AECF-EPE-E0142021-ESP-PR-06-05 Promoción de Responsabilidad Administrativa

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los documentos que soporten la observación de referencia.

Hechos Denunciados: B) Un total de 11 millones 705 mil 976 pesos con 86 centavos se gastaron en convenios de modificación que rebasaron el 25 por ciento que permite el artículo 84 de la Ley de Obras Públicas. Esta cifra representa el 2 por ciento del total del gasto ejercido en 14 meses.

Inversión Pública

De total de obras motivo de la revisión, 7 (siete) de ellas fueron ejecutadas con recursos públicos por concepto de inversión pública, por las cuales el Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa, durante el ejercicio fiscal comprendido de enero a diciembre de 2017, así como de enero a febrero de 2018, ejerció un importe de \$11,743,457.10, el cual se fiscalizó al 100%, mismo que se integra de la siguiente manera:

No. de Obra	Programa General de Obra (P.G.O.)	Modalidad	Contrato	Fecha de Contrato	Nombre de la Obra	Importe Autorizado	Importe Contratado más Convenio	Importe Ejercido	Origen del Recurso
33	17120	Adjudicación Directa	ISIFE-ADE-FAM-JN-141-2017	11/09/2017	Rehabilitación de módulos en preescolar Juan Francisco Armenta Castro ubicada localidad El Alhuate, Municipio Ahome, Estado de Sinaloa.	\$450,000.00	\$450,000.00	\$279,157.02	Fondo de Aportaciones Múltiples 2017 (Nivel Básico).
34	17151	Adjudicación Directa	ISIFE-ADE-FAM-EST-302-2017	14/12/2017	Rehabilitación de módulos de baños en escuela secundaria Técnica Núm. 80, ubicado en col. Los Huizaches, Culiacán Rosales, Municipio Culiacán, Estado de Sinaloa.	350,771.28	350,771.28	87,360.14	Remanente del Fondo de Aportaciones Múltiples Potenciado 2017 (Nivel Básico).
35	17131	Invitación a Cuando	ISIFE-ITPE-FAM-	11/12/2017	Instalación de aire acondicionado en el Teatro Universitario (Teatro Lince) en	2,461,023.59	1,743,144.05	425,131.15	Fondo de Aportaciones



No. de Obra	Programa General de Obra (P.G.O.)	Modalidad	Contrato	Fecha de Contrato	Nombre de la Obra	Importe Autorizado	Importe Contratado más Convenio	Importe Ejercido	Origen del Recurso
		Menos Tres Personas	UDEO-244-2017		Universidad de Occidente, Unidad Culiacán, ubicado en Municipio Culiacán, Estado de Sinaloa.				Múltiples 2017 (Nivel Superior).
36	17138	Licitación Pública	ISIFE-LPE-FAMS-UTEC-174-2017	10/11/2017	Construcción primera etapa de Unidad de Docencia de dos niveles, obra incluye lámparas led, captación de agua pluvial, distribución a sanitarios y bebederos interiores en Universidad Tecnológica de Culiacán, ubicada carretera Culiacán-Imala km 2.5, en el Municipio Culiacán, Estado de Sinaloa.	15,300,000.00	15,300,000.00	3,332,749.34	Fondo de Aportaciones Múltiples 2017 (Nivel Superior).
37	17131	Licitación Pública	ISIFE-LPE-FAM-UDEO-101-2017	05/10/2017	Primera etapa de construcción de 8 EE en P.B. en el edificio con preparación para dos niveles del Centro Lince de Atención a Estudiantes (CLAE), en Universidad de Occidente Unidad Los Mochis, Municipio Ahome, Estado de Sinaloa.	5,188,254.41	5,188,254.41	2,789,849.44	Fondo de Aportaciones Múltiples 2017 (Nivel Superior).
38	17131	Licitación Pública	ISIFE-LPE-FAM-UDEO-103-2017	06/10/2017	Primera etapa de construcción de 8 EE en P.B. en el edificio con preparación para dos niveles del Centro Lince de Atención a Estudiantes (CLAE), en Universidad de Occidente Unidad Culiacán en el Municipio Culiacán, Estado de Sinaloa.	5,351,015.97	5,351,016.49	2,670,861.97	Fondo de Aportaciones Múltiples 2017 (Nivel Superior).
39	17131	Licitación Pública	ISIFE-LPE-FAM-UDEO-102-2017	06/10/2017	Primera etapa de construcción de 8 EE en P.B. en el edificio con preparación para dos niveles del Centro Lince de Atención a Estudiantes (CLAE), en Universidad de Occidente Unidad Guamúchil, Municipio Salv. Alvarado, Estado de Sinaloa.	5,166,272.10	5,166,272.10	2,158,348.04	Fondo de Aportaciones Múltiples 2017 (Nivel Superior).
Total								\$11,743,457.10	

De su análisis se obtuvo lo siguiente:

Resultado Núm. 07 Sin Observación

Al efectuar la revisión documental de 7 (siete) de las obras denunciadas, se constató que se realizaron por única vez convenios modificatorios por monto, los cuales modifican las obligaciones contraídas dentro del contrato de obra pública a base de precios unitarios, que si bien la modificación rebasa el veinticinco por ciento del importe del contrato, en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa en su artículo 84 fracción IV se señala que se puede realizar un convenio Adicional *“cuando la contratante autorice la variación de la duración total del periodo de ejecución de los trabajos o cambios al catálogo de conceptos que varíen el importe total contratado, en un porcentaje superior al veinticinco por ciento respectivamente. Este tipo de convenio se celebrará por única vez en cada modalidad, independientemente de posibles convenios modificatorios de plazo o monto que se hubieren establecido”*, dando cumplimiento a la normatividad aplicable, a continuación se detalla:



No. de Obra	Contrato	Nombre de la Obra	Convenio	Importe Autorizado	Importe Contratado	Importe de Convenio	Importe Contratado más Convenio
33	ISIFE-ADE-FAM-JN-141-2017	Rehabilitación de módulos en preescolar Juan Francisco Armenta Castro ubicada localidad El Alhuate, Municipio Ahome, Estado de Sinaloa.	Convenio modificatorio por monto CONV-ISIFE-ADE-FAM-JN-141-2017.	\$450,000.00	\$307,194.68	\$142,805.32	\$450,000.00
34	ISIFE-ADE-FAM-EST-302-2017	Rehabilitación de módulos de baños en escuela secundaria Técnica Núm. 80, ubicado en col. Los Huizaches, Culiacán Rosales, Municipio Culiacán, Estado de Sinaloa.	Convenio modificatorio por monto CONV-ISIFE-ADE-FAM-EST-302-2017.	350,771.28	249,600.39	101,170.89	350,771.28
35	ISIFE-ITPE-FAM-UDEO-244-2017	Instalación de aire acondicionado en el Teatro Universitario (Teatro Lince) en Universidad de Occidente, Unidad Culiacán, ubicado en Municipio Culiacán, Estado de Sinaloa.	Convenio modificatorio por monto CONV-ISIFE-ITPE-FAM-UDEO-244-2017.	2,461,023.59	1,214,660.44	528,483.61	1,743,144.05
36	ISIFE-LPE-FAMS-UTEC-174-2017	Construcción primera etapa de Unidad de Docencia de dos niveles, obra incluye lámparas led, captación de agua pluvial, distribución a sanitarios y bebederos interiores en Universidad Tecnológica de Culiacán, ubicada carretera Culiacán-Imala km 2.5, en el Municipio Culiacán, Estado de Sinaloa.	Convenio modificatorio mixto CONV-ISIFE-LPE-FAMS-UTEC-174-2017.	15,300,000.00	9,522,140.96	5,777,859.04	15,300,000.00
37	ISIFE-LPE-FAM-UDEO-101-2017	Primera etapa de construcción de 8 EE en P.B. en el edificio con preparación para dos niveles del Centro Lince de Atención a Estudiantes (CLAE), en Universidad de Occidente Unidad Los Mochis, Municipio Ahome, Estado de Sinaloa.	Convenio modificatorio por monto CONV-ISIFE-LPE-FAM-UDEO-101-2017.	5,188,254.41	3,748,003.53	1,440,250.88	5,188,254.41
38	ISIFE-LPE-FAM-UDEO-103-2017	Primera etapa de construcción de 8 EE en P.B. en el edificio con preparación para dos niveles del Centro Lince de Atención a Estudiantes (CLAE), en Universidad de Occidente Unidad Culiacán en el Municipio Culiacán, Estado de Sinaloa.	Convenio modificatorio por monto CONV-ISIFE-LPE-FAM-UDEO-103-2017.	5,351,015.97	3,594,269.36	1,756,747.13	5,351,016.49
39	ISIFE-LPE-FAM-UDEO-102-2017	Primera etapa de construcción de 8 EE en P.B. en el edificio con preparación para dos niveles del Centro Lince de Atención a Estudiantes (CLAE), en Universidad de Occidente Unidad Guamúchil, Municipio Salv. Alvarado, Estado de Sinaloa.	Convenio modificatorio por monto CONV-ISIFE-LPE-FAM-UDEO-102-2017.	5,166,272.10	3,207,612.11	1,958,659.99	5,166,272.10

Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 42 primer párrafo y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 84 fracción IV de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” número 075 de fecha 20 de junio de 2016; 100 fracción IV del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” número 159 de fecha 30 de diciembre de 2016; 22 fracción XLIV del Reglamento Interior del Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa,



publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” número 151 de fecha 12 de diciembre de 2016.

Resultado Núm. 08 Con Observación

Al efectuar la revisión documental de los convenios modificatorios por monto de 7 (siete) de las obras denunciadas, se observa que los expedientes unitarios no se encuentran integrados de forma completa en el momento de la ejecución de la auditoría, mismos que la entidad debe conservar de manera ordenada y sistemática conteniendo toda la documentación física e información electrónica de los actos y los contratos de obra pública, ya que se omite incluir en el mismo la documentación que a continuación se detalla y que consta en el Acta Administrativa número 001OP de fecha 08 de abril de 2022.

No.	Número de Contrato	Nombre de la Obra	Documentación Faltante
33	ISIFE-ADE-FAM-JN-141-2017	Rehabilitación de módulos en preescolar Juan Francisco Armenta Castro ubicada localidad El Alhuate, Municipio Ahome, Estado de Sinaloa.	1) Modificación de la fianza de cumplimiento por celebración de convenio para ampliar el monto. 2) Dictamen técnico que establece las razones fundadas y motivadas para la celebración de convenio de aumento de monto.
34	ISIFE-ADE-FAM-EST-302-2017	Rehabilitación de módulos de baños en escuela secundaria Técnica Núm. 80, ubicado en col. Los Huizaches, Culiacán Rosales, Municipio Culiacán, Estado de Sinaloa.	1) Modificación de la fianza de cumplimiento por celebración de convenio para ampliar el monto. 2) Dictamen técnico que establece las razones fundadas y motivadas para la celebración de convenio de aumento de monto.
35	ISIFE-ITPE-FAM-UDEO-244-2017	Instalación de aire acondicionado en el Teatro Universitario (Teatro Lince) en Universidad de Occidente, Unidad Culiacán, ubicado en Municipio Culiacán, Estado de Sinaloa.	1) Modificación de la fianza de cumplimiento por celebración de convenio para ampliar el monto. 2) Oficio donde se solicita el aumento de monto del contrato. 3) Dictamen técnico que establece las razones fundadas y motivadas para la celebración de convenio de aumento de monto.
36	ISIFE-LPE-FAMS-UTEC-174-2017	Construcción primera etapa de Unidad de Docencia de dos niveles, obra incluye lámparas led, captación de agua pluvial, distribución a sanitarios y bebederos interiores en Universidad Tecnológica de Culiacán, ubicada carretera Culiacán-Imala km 2.5, en el Municipio Culiacán, Estado de Sinaloa.	1) Modificación de la fianza de cumplimiento por celebración de convenio para ampliar el monto. 2) Dictamen técnico que establece las razones fundadas y motivadas para la celebración de convenio de aumento de monto.
37	ISIFE-LPE-FAM-UDEO-101-2017	Primera etapa de construcción de 8 EE en P.B. en el edificio con preparación para dos niveles del Centro Lince de Atención a Estudiantes (CLAE), en Universidad de Occidente Unidad Los Mochis, Municipio Ahome, Estado de Sinaloa.	1) Modificación de la fianza de cumplimiento por celebración de convenio para ampliar el monto. 2) Oficio donde se solicita el aumento de monto del contrato. 3) Dictamen técnico que establece las razones fundadas y motivadas para la celebración de convenio de aumento de monto.
38	ISIFE-LPE-FAM-UDEO-103-2017	Primera etapa de construcción de 8 EE en P.B. en el edificio con preparación para dos niveles del Centro Lince de Atención a Estudiantes (CLAE), en Universidad de Occidente Unidad Culiacán en el Municipio Culiacán, Estado de Sinaloa.	1) Oficio donde se solicita el aumento de monto del contrato. 2) Dictamen técnico que establece las razones fundadas y motivadas para la celebración de convenio de aumento de monto.
39	ISIFE-LPE-FAM-UDEO-102-2017	Primera etapa de construcción de 8 EE en P.B. en el edificio con preparación para dos niveles del Centro Lince de Atención a Estudiantes (CLAE), en Universidad de Occidente Unidad Guamúchil, Municipio Salv. Alvarado, Estado de Sinaloa.	1) Modificación de la fianza de cumplimiento por celebración de convenio para ampliar el monto. 2) Oficio donde se solicita el aumento de monto del contrato. 3) Dictamen técnico que establece las razones fundadas y motivadas para la celebración de convenio de aumento de monto.



Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 42 primer párrafo y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 34 Bis C de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa; 76 fracciones II y IV, 84 y 97 penúltimo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” número 075 de fecha 20 de junio de 2016; 89 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” número 159 de fecha 30 de diciembre de 2016; 22 fracciones XV, XXVII, XVIII y XXX del Reglamento Interior del Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” número 151 de fecha 12 de diciembre de 2016; así como lo señalado en la cláusula vigésima numeral 3 de los contratos de obra pública número ISIFE-ADE-FAM-JN-141-2017 y ISIFE-LPE-FAM-UDEO-101-2017; la cláusula vigésima primera numeral 3 de los contratos números ISIFE-ADE-FAM-EST-302-2017, ISIFE-ITPE-FAM-UDEO-244-2017, ISIFE-LPE-FAMS-UTEC-174-2017, ISIFE-LPE-FAM-UDEO-103-2017 y ISIFE-LPE-FAM-UDEO-102-2017; y el apartado Antecedentes-Justificación y en la cláusula cuarta de los convenios número CONV-ISIFE-ADE-FAM-JN-141-2017, CONV-ISIFE-ADE-FAM-EST-302-2017, CONV-ISIFE-ITPE-FAM-UDEO-244-2017, CONV-ISIFE-LPE-FAMS-UTEC-174-2017, CONV-ISIFE-LPE-FAM-UDEO-101-2017, CONV-ISIFE-LPE-FAM-UDEO-103-2017 y CONV-ISIFE-LPE-FAM-UDEO-102-2017.

AECF-EPE-E0142021-ESP-PR-08-06 Promoción de Responsabilidad Administrativa

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los documentos que soporten la observación de referencia.

Resultado Núm. 09 Con Observación

Al efectuar la revisión documental de 7 (siete) de las obras denunciadas, se observa que para la ejecución de las mismas se realizaron convenios modificatorios por monto, los cuales presentan algunas irregularidades que a continuación se detallan, y que consta en el Acta Administrativa número 001OP de fecha 08 de abril de 2022.

Número	Actividad	Nombre de la Obra	Observación
1	En caso de que se hayan elaborado convenios modificatorios de monto, verificar que estén	33.- Rehabilitación de módulos en preescolar Juan Francisco Armenta Castro ubicada localidad El Alhuate, Municipio Ahome, Estado de Sinaloa.	- Se observa que en el convenio modificatorio por monto CONV-ISIFE-ADE-FAM-JN-141-2017, en el apartado de Antecedentes-Conclusión se menciona que <i>“se considera que existen razones fundadas y explícitas como lo establecen los artículos 59 fracción III de la Ley de Obras Públicas y Servicios</i>



Número	Actividad	Nombre de la Obra	Observación
	realizados de acuerdo a la normatividad aplicable.		<i>Relacionados con las Mismas</i> ”, dicho fundamento es de carácter federal, sin embargo, la ejecución de la obra se realizó en cumplimiento con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa. - Se observa que en el convenio modificatorio por monto CONV-ISIFE-ADE-FAM-JN-141-2017, en el apartado de Antecedentes inciso D, se hace mención al artículo 84 fracción III “Modificadorio de Importe” de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, debiendo ser la fracción IV “Adicional”, ya que el porcentaje de la modificación del importe es superior al veinticinco por ciento.
2		34.- Rehabilitación de módulos de baños en escuela secundaria Técnica Núm. 80, ubicado en col. Los Huizaches, Culiacán Rosales, Municipio Culiacán, Estado de Sinaloa.	- Se observa que en el convenio modificatorio por monto CONV-ISIFE-ADE-FAM-EST-302-2017, en el apartado de Antecedentes-Conclusión se menciona que “ <i>se considera que existen razones fundadas y explícitas como lo establecen los artículos 59 fracción III de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas</i> ”, dicho fundamento es de carácter federal, sin embargo, la ejecución de la obra se realizó en cumplimiento con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa. - Se observa que en el convenio modificatorio por monto CONV-ISIFE-ADE-FAM-EST-302-2017, en el apartado de Antecedentes inciso D, se hace mención al artículo 84 fracción III “Modificadorio de Importe” de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, debiendo ser la fracción IV “Adicional”, ya que el porcentaje de la modificación del importe es superior al veinticinco por ciento.
3		35.- Instalación de aire acondicionado en el Teatro Universitario (Teatro Lince) en Universidad de Occidente, Unidad Culiacán, ubicado en Municipio Culiacán, Estado de Sinaloa.	- Se observa que en el convenio modificatorio por monto CONV-ISIFE-ITPE-FAM-UDEO-244-2017, en el apartado de Antecedentes-Conclusión se menciona que “ <i>se considera que existen razones fundadas y explícitas como lo establecen los artículos 59 fracción III de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas</i> ”, dicho fundamento es de carácter federal, sin embargo, la ejecución de la obra se realizó en cumplimiento con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.
4		37.- Primera etapa de construcción de 8 EE en P.B. en el edificio con preparación para dos niveles del Centro Lince de Atención a Estudiantes (CLAE), en Universidad de Occidente Unidad Los Mochis, Municipio Ahome, Estado de Sinaloa.	- Se observa que en el convenio modificatorio por monto CONV-ISIFE-LPE-FAM-UDEO-101-2017, en el apartado de Antecedentes-Conclusión se menciona que “ <i>se considera que existen razones fundadas y explícitas como lo establecen los artículos 59 fracción III de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas</i> ”, dicho fundamento es de carácter federal, sin embargo, la ejecución de la obra se realizó en cumplimiento con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.
5		38.- Primera etapa de construcción de 8 EE en P.B. en el edificio con preparación para dos niveles del Centro Lince de Atención a Estudiantes (CLAE), en Universidad de Occidente Unidad Culiacán en el Municipio Culiacán, Estado de Sinaloa.	- Se observa que en el convenio modificatorio por monto CONV-ISIFE-LPE-FAM-UDEO-103-2017, en el apartado de Antecedentes-Conclusión se menciona que “ <i>se considera que existen razones fundadas y explícitas como lo establecen los artículos 59 fracción III de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas</i> ”, dicho fundamento es de carácter federal, sin embargo, la ejecución de la obra se realizó en cumplimiento con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.
6		39.- Primera etapa de construcción de 8 EE en P.B. en el edificio con preparación para dos niveles del Centro Lince de Atención a Estudiantes (CLAE), en Universidad de Occidente Unidad Guamúchil,	- Se observa que en el convenio modificatorio por monto CONV-ISIFE-LPE-FAM-UDEO-102-2017, en el apartado de Antecedentes-Conclusión se menciona que “ <i>se considera que existen razones fundadas y explícitas como lo establecen los artículos 59 fracción III de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas</i> ”, dicho fundamento es de carácter federal, sin embargo, la ejecución de la obra se



Número	Actividad	Nombre de la Obra	Observación
		Municipio Salv. Alvarado, Estado de Sinaloa.	realizó en cumplimiento con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa. - Se observa que en el convenio modificatorio por monto CONV-ISISIFE-LPE-FAM-UDEO-102-2017, en el apartado de Antecedentes inciso D, se hace mención al artículo 84 fracción III "Modificadorio de Importe" de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, debiendo ser la fracción IV "Adicional", ya que el porcentaje de la modificación del importe es superior al veinticinco por ciento.

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 42 primer párrafo y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 84 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 075 de fecha 20 de junio de 2016; 22 fracción XLIV del Reglamento Interior del Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 151 de fecha 12 de diciembre de 2016.

AECF-EPE-E0142021-ESP-PR-09-07 Promoción de Responsabilidad Administrativa

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los documentos que soporten la observación de referencia.

VIII.- Comentarios de la Entidad Fiscalizada

El Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa no presentó respuesta a los resultados preliminares dentro del plazo de tres días hábiles establecido en el Acta de Conclusión No. 003/C.P.2017-2018 de fecha 30 de mayo de 2022, correspondiente a la información que incluyera las justificaciones y aclaraciones con el propósito de atender lo observado, por lo que se determina que los resultados con observación no fueron solventados.



IX.- Procedimientos de Auditoría Aplicados

1. Verificar en obra pública que los procedimientos de adjudicación se realizaron de acuerdo con la legislación aplicable.
2. En caso de que se hayan celebrado convenios modificatorios a los contratos otorgados, verificar que se encuentren debidamente formalizados, debiéndose sustentar con la documentación necesaria que funde y motive las causas que los originan.

X.- Síntesis de Resultados y Acciones Promovidas

A continuación, se detalla un resumen de los resultados obtenidos y acciones promovidas, derivado de la auditoría número E014/2021.

Enfoque de Auditoría	Resultados Obtenidos			Acciones Promovidas
	Total	Sin Observación	Con Observación	Promoción de Responsabilidad Administrativa
Revisión a la Obra Pública	9	2	7	7

XI.- Servidores Públicos que Intervinieron en la Auditoría

M.A.N.F. Nubia Guadalupe Valenzuela Peñuelas, L.C.P. Alma Araceli García Gutiérrez, Ing. Abraham Tamayo Limón, L.C.P. Óscar Javier Lugo Díaz, Ing. Jaime Abelardo Rodríguez Rubio, L.C.P. Nérida Ismene Acosta Ramírez, L.C.P. Sonia Beatriz Mancha Penne, L.A.E. Roxana Gutiérrez Palazuelos, L.C.P. Jesús Beatriz López Montoya, L.C.P. Alma Delia González, Arq. Carlos Pérez Padilla, Arq. Cuauhtémoc Giovanni Lechuga Flores, Arq. Jorge Imar Cabrera Carvajal, con los cargos de: Auditora Especial de Cumplimiento Financiero, Directora de Auditoría de Cumplimiento Financiero a Poderes y sus Entes, Director de Auditoría de Obra Pública, Jefe del Departamento de Auditoría Financiera a Entes Estatales, Jefe del Departamento de Auditoría de Obra Pública a Poderes y sus Entes, y Auditores de Cuenta Pública, respectivamente.



XII.- Dictamen

El presente dictamen se emite una vez concluidos los trabajos de auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por el Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa y de cuya veracidad es responsable. En la auditoría practicada, el objetivo consistió en fiscalizar la gestión financiera a fin de verificar actos presuntamente irregulares en la contratación de las obras públicas por parte del personal adscrito a dicho Instituto, correspondiente al periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017, así como del 01 de enero al 28 de febrero de 2018, a efecto de constatar que se hayan realizado conforme a las disposiciones legales y normativas aplicables.

Derivado de la auditoría se obtuvo un total de 9 resultados, integrados por: 2 sin observación y 7 con observación, por los cuales se emiten 7 promociones de responsabilidad administrativa.

Respecto de la muestra auditada, se determinó que no se encuentran integrados de forma completa los expedientes unitarios de obras; los procedimientos de contratación de obras no se llevaron a cabo conforme a los montos previstos en la normatividad aplicable; en las tarjetas de análisis de precios unitarios del contratista, se incluyeron cargos adicionales no vigentes; asimismo, obras por las que se realizaron convenios modificatorios por monto, los cuales no fueron elaborados de acuerdo a la normatividad correspondiente.

Además, los resultados obtenidos reflejan inobservancia de la normativa, como son: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Constitución Política del Estado de Sinaloa, Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa, Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, Reglamento Interior del Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa, entre otras disposiciones jurídicas aplicables.

La Auditoría Superior del Estado, concluye que respecto de la muestra auditada, el Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa, incumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, debido a los resultados con observación descritos en el presente Informe Específico de Auditoría.



XIII.- Sustento Legal para la Elaboración y Entrega del Informe

El Informe Específico se elaboró de conformidad con lo establecido en los artículos 43 fracciones XXII, XXII Bis y 53 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, 1 y 2 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, en donde se establece la facultad del H. Congreso del Estado de revisar y fiscalizar por medio de la Auditoría Superior del Estado, las cuentas públicas que deberán rendir el Gobierno del Estado y los Municipios, así como los recursos públicos que manejen, ejerzan, administren o custodien los Entes Públicos Estatales y Municipales, y cualquier persona física o moral del sector social o privado.

Así, este Órgano de Fiscalización informa al Congreso del Estado, por conducto de la Comisión de Fiscalización, del resultado de la auditoría practicada y, en su caso, de las irregularidades o deficiencias detectadas, por lo que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 53 fracción I último párrafo de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, 22 fracciones IX, XII y XV, 40 último párrafo y 75 Bis F de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, hago entrega del presente Informe Específico de la Revisión y Fiscalización Superior del **Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa**, correspondiente a la Auditoría número E014/2021.



Lic. Emma Guadalupe Félix Rivera
Auditora Superior del Estado de Sinaloa
Culiacán Rosales, Sinaloa, a 13 de julio de 2022



ASE SINALOA

Auditoría Superior del Estado



www.ase-sinaloa.gob.mx

**Calle del Congreso #2360 Pte.,
Fracc. Jardines Tres Ríos, C.P. 80100, Culiacán, Sinaloa.**

✉ ase@ase-sinaloa.gob.mx ☎ 667 712 65 43